

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
		OBRA:	AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS DE GUANAMBI			DATA : 06/04/2020		BDI : 25,00%	
		LOCAL:	PERÍMETRO IRRIGADO DE CERAÍMA, ZONA RURAL, GUANAMBI - BAHIA			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		PROPRIETÁRIO:	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GUANAMBI-BAHIA			ORSE	2019/12	113,34%	71,87%
		CONSTRUÇÃO (AMPLIAÇÃO):	ÁREA = 471,04 m²	VALOR TOTAL = R\$945.689,73	CUSTO POR/m² = R\$962,25	SINAPI	2020/02 SEM DESONERAÇÃO	113,04%	70,24%
		REFORMA:	ÁREA = 511,75m²						
		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:	ÁREA = 569,95 m²	VALOR TOTAL = R\$53.935,27	CUSTO POR/m² = R\$94,63	REF.			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.575,58	100,00						100,00
			28.575,58						28.575,58
2	DEMOLIÇÕES	6.474,42	51,00	49,00					100,00
			3.301,95	3.172,47					6.474,42
3	FUNDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA	62.479,98	70,00	30,00					100,00
			43.735,98	18.744,00					62.479,98
4	ESTRUTURA	195.737,12		49,00	51,00				100,00
				95.911,19	99.825,93				195.737,12
5	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS	102.175,39		45,00	40,00	15,00			100,00
				45.978,92	40.870,15	15.326,32			102.175,39
6	REVESTIMENTO	120.576,09		20,00	30,00	20,00	30,00		100,00
				24.115,22	36.172,84	24.115,22	36.172,81		120.576,09
7	COBERTURA	66.356,14			35,00	35,00	30,00		100,00
					23.224,65	23.224,65	19.906,84		66.356,14
8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	82.832,51			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
					20.708,13	20.708,13	20.708,13	20.708,12	82.832,51
9	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	51.817,88				49,00	51,00		100,00
						25.390,77	26.427,11		51.817,88
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	86.094,31	20,00	15,00	20,00	20,00	25,00		100,00
			17.218,88	12.914,16	17.218,88	17.218,88	21.523,51		86.094,31
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.851,09						100,00	100,00
								1.851,09	1.851,09
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA	64.960,97			15,00	25,00	30,00	30,00	100,00
					9.744,18	16.240,31	19.488,37	19.488,11	64.960,97
13	TERRAPLENAGEM ÁREA EXTERNA	544,06				25,00	40,00	35,00	100,00
						136,01	217,62	190,43	544,06
14	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	53.391,21				30,00	35,00	35,00	100,00
						16.017,37	18.686,92	18.686,92	53.391,21
15	PINTURA	31.745,30					51,00	49,00	100,00
							16.190,11	15.555,19	31.745,30
16	DIVERSOS	40.674,56				30,00	35,00	35,00	100,00
						12.202,35	14.236,07	14.236,14	40.674,56
17	LIMPEZA FINAL	3.338,39					51,00	49,00	100,00
							1.702,58	1.635,81	3.338,39
999.625,00			92.832,39	200.835,96	247.764,76	170.580,01	195.260,07	92.351,81	999.625,00
			92.832,39	293.668,35	541.433,11	712.013,12	907.273,19	999.625,00	